

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		惠东县九龙峰管委会旅游服务中心综合文化室及附属配套设施建设工程余款													
主管部门		惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所									
项目资金		预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)		资金总额		56.71		56.71		56.71		10		100%		10	
		其中:当年财政拨款		56.71		56.71		56.71		—		100%		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		0.00%		—	
		其他资金		0		0		0		—		0.00%		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		惠东县九龙峰管委会旅游服务中心综合文化室及附属配套设施建设工程, 工程内容: 共有A、B、C三栋建筑物, (其中A栋建设内容: 占地面积280平方米, 建筑面积560平方米, 基础开挖土方1700立方米, 回填土方1650立方米, 安装钢柱6.5T, 安装钢梁26T, 安装钢板560平方米, 新建墙体120平方米。B栋建设内容: 占地面积280平方米, 建筑面积560平方米, 基础开挖土方1700立方米, 回填土方1650立方米, 安装钢柱6.5T, 安装钢梁26T, 安装钢板560平方米, 新建墙体120平方米。C栋建设内容: 占地面积280平方米, 建筑面积520平方米, 基础开挖土方2250立方米, 回填土方22000立方米, 安装钢柱8T, 安装钢梁27T, 安装钢板560平方米, 新建墙体170立方米。工程开工日期2020年5月28日, 工程竣工日期2020年6月26日, 2020年付第一期款, 2021年付尾款。				实施惠东县九龙峰管委会旅游服务中心综合文化室及附属配套设施建设工程, 具体情况如下: 由我街道办事处负责实施惠东县九龙峰管委会旅游服务中心综合文化室及附属配套设施建设工程, 建设地点: 九龙峰管委会鹤楼村。建设内容: 综合文化室及附属设施共有A、B、C三栋建筑物, 其中A栋建设内容: 占地面积280平方米, 建筑面积560平方米, 基础开挖土方1700立方米, 回填土方1650立方米, 安装钢柱6.5T, 安装钢梁26T, 安装钢板560平方米, 新建墙体120立方米。B栋建设内容: 占地面积280平方米, 建筑面积560平方米, 基础开挖土方1700立方米, 回填土方1650立方米, 安装钢柱6.5T, 安装钢梁26T, 安装钢板560平方米, 新建墙体120立方米。C栋建设内容: 占地面积260平方米, 建筑面积520平方米, 基础开挖土方2250立方米, 回填土方22000立方米, 安装钢柱8T, 安装钢梁27T, 安装钢板520平方米, 新建墙体170立方米。2020年5月28日开工, 2020年6月26日完工, 2021年支余工程余款56.71万元。									
效	产出指标 (50分)	数量指标	建筑物数量	3栋	3栋	10.0	10.0								
			质量指标	完工质量合格率	100%	100%	15.0	15.0							
			时效指标	工程完工及时率	100%	100%	15.0	15.0							
		成本指标	尾款成本控制	≤56.71万元	56.71万元	10.0	10.0								
			经济效益	是否带动当地经济发展	有所带动	有所带动	15.0	15.0							
			社会效益	提高游客对九龙峰的美好印象	有所提高	有所提高	15.0	15.0							
				生态效益											
		效益指标 (30分)	可持續影响指标												
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标											
	旅客满意程度			≥95%	≥95%	10.0	10.0								
	自评等级	优		总分		100.00		100.0							

备注: 三级指标内分值为一级指标的平均值