

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		六德鲤鱼岭村小组基础设施进度款						
主管部门		惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所		
项目资金		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		11.56	11.56	11.56	10	100%	10	
资金总额		11.56	11.56	11.56	—	100%	—	
其中:当年财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—	
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				实际完成情况				
根据县政府会议安排同意关于六德村鲤鱼岭村小组基础设施建设工程项目经费的请示,工程内容:六德村鲤鱼岭村小组修建鲤鱼岭村民道路排水管道,长约750米;修建鲤鱼岭村道路生活区排污管道,长约480米,项目预计总投资196万元,审定金额为189.63万元,2021年财政拨款11.56万元,用于支付项目进度款。				平山街道六德村鲤鱼岭村小组基础设施建设工程内容:对六德村鲤鱼岭村小组修建鲤鱼岭村民道路排水管道,长约750米;修建鲤鱼岭村道路生活区排污管道,主要工程数量长约480米。工程开工日期:2018年11月21日,工程竣工日期:2018年12月30日。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排水管道及排污管道长度	1230米	1230米	15.0	15.0	
质量指标		工程验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
时效指标		工程完工及时性	100%	100%	10.0	10.0		
成本指标		进度款成本控制	≤11.56万元	11.56万元	15.0	15.0		
指		经济效益指标						
	社会效益指标	提高村民生活质量	明显提高	明显提高	15.0	15.0		
	生态效益指标	改善村民排 污问题	明显改善	明显改善	15.0	15.0		
	可持续影响指标							
	标	满意度指标 (10分)	服务对象对于工程的满意程度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
服务对象满意度指标								
社会满意度指标								
自评等级	优		总分		100.00	100.0		

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值