

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称	惠东县平山街道三联村背一村和二村小公园建设工程费用余款									
主管部门	惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所					
项目资金 (万元)	预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	资金总额	62.59	62.59	62.59	62.59	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	62.59	62.59	62.59	62.59	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	1、惠东县平山街道三联村背一村小公园建设工程，位于广东省惠州市惠东县岭子头背一村小组，施工总面积约4228平方米。本工程段合同开竣起止时间为2019年3月15日至2019年4月30日，计划施工总工期为45日历天。本工程段合同开竣起止时间为2019年3月15日至2019年4月30日，计划施工总工期为45日历天。主要工程内容包括道路硬底化、建设小广场、增设休闲步道、公厕、文化科普宣传栏、绿化等。尾款338986.94元于2021年支付。2、惠东县平山街道三联村背二村小公园建设工程，位于广东省惠州市惠东县岭子头背二村小组，施工总面积约2157平方米。本工程段合同开竣起止时间为2019年3月15日至2019年4月30日，计划施工总工期为45日历天。主要工程内容包括道路硬底化、建设小广场、增设休闲步道、公厕、文化科普宣传栏、绿化等。尾款286945.37元于2021年支付。		惠东县平山街道三联村背一村小公园建设工程主要工程内容包括道路硬底化、建设小广场、增设休闲步道、公厕、文化科普宣传栏、绿化等；惠东县平山街道三联村背二村小公园建设工程主要工程内容包括道路硬底化、建设小广场、增设休闲步道、公厕、文化科普宣传栏、绿化等。以上两项工程均已在2019年完工，2021年支付工程尾款。							
效  标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
									产出指标 (50分)	
	数量指标	项目数量	项目数量	2个	2个	10.0	10.0			
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0		
			时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	100%	15.0	15.0	
	成本指标	项目余款成本	项目余款成本	≤62.59万元	62.59万元	10.0	10.0			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标								
			社会效益 指标	提高了村民休闲娱乐、全民健身的积极性	有所提高	有所提高	15.0	15.0		
		生态效益 指标	改善了乡村居住环境	明显改善	明显改善	15.0	15.0			
可持续影响 指标										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标									
	社会满意度 指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0				
自评等级	优		总分	100.00	100.0					

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值